Bilaga 8

Tidplan åtgärder

Ansökan om tillstånd m.m. enligt miljöbalken – Norrbyskär, Umeå kommun

Uppdragsnummer 1320015553

BILAGA 8 - TIDPLAN ÅTGÄRDER

Säsong 1			September				Oktober				November					December				Januari					Februari				Mars				April				Maj					Juni	
Arbete	Mängd (ta)	Kapacitet/dag (löst)	V36	V37	V38	V39	V40	V41	V42	V43	V44	V45	V46	V47	V48	V49	V50	V51	V52	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23
Frusna vägar bedömning																																										
Fruset hav																																										
Etablering																																										
Avverkning																																										
Flisning																																										
Stubbbrytning och terrassering upplag och byggväg																																										
Stuguskär																																										
Förberedande arbeten täkt, dämning, pumpning och siltgardiner																																										
Intransport av krossmaterial		500 m3/dag																																								
kross 50-200, läggs på byggväg Långgrundet	7000																																									
kross 0-70, läggs direkt på byggvägar och upplagsytor	2500																																									
Släntskydd 500-770, läggs på mellanupplag	7500																																									
Anläggning av byggvägar, Stengrundet och täktområdet																																										
Brytning av morän i täkttill Långgrundet för avvattning		2000 m3/dag																																								
Långgrundet	55000																																									
Övriga saneringar	20000																																									
Sanering Stuguskär																																										
Schakt, transport till Långgrundet	1800	200 m3/dag																																								
Rensning av byggväg																																										
Återfyllning med avbaningsmassor från Långgrundet	1800	200 m3/dag																																								
Städning inför sommarsäsong																																										

Säsong 2			September				Oktober				November					December				Januari					Februari				Mars				April				Maj					Juni	
Arbete	Mängd (ta)	Kapacitet/dag (löst)	V36	V37	V38	V39	V40	V41	V42	V43	V44	V45	V46	V47	V48	V49	V50	V51	V52	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23
Intransport av krossmaterial																																										
Släntskydd 500-770, läggs på mellanupplag	2400	500 m3/dag																																								
Släntskydd, kross 50-200 Strandskoning	2500	500 m3/dag																																								
Långgrundet e-skydd, ca 960 m	960 m																																									
Installation av siltgardiner																																										
Rivning stenkistor från pråm		50 m/dag																																								
Flisning av stockar och virke																																										
Urschakt spån och flis	18500	25 m/dag																																								
Fyllning morän, geotextil	19500	25 m/dag																																								
Fyllning Ö-lager	7500	26 m/dag																																								
Utläggning släntskydd	9500	5 m/dag																																								
Avjämning till säsong 3 (tjälade massor)																																										
Skyddslager (tjälade massor)																																										
Sanering Sågverksområdet																																										
Schaktsanering	14200	100 m3/dag																																								
Husflytt																																										
Rensning av byggväg																																										
Återfyllning morän under byggnader, packning	14200	200 m3/dag																																								
Strandskoning, kross 50-200, 390 m	2000																																									
Sanering fd pråmvarvet, Stengrundet																																										
Schaktsanering	1450	150 m3/dag																																								
Rensning av byggväg																																										
Strandskoning, kross 50-200, 110 m	550																																									
Återfyllning morän/avbaningsmassor	1450	200 m3/dag																																								
Rivning av byggväg																																										
Sanering galvanisering																																										
Schaktsanering	1000	100 m3/dag																																								
Rensning av byggväg																																										
Återfyllning morän	1000	200 m3/dag																																								

Säsong 3			September				Oktober				November					December				Januari					Februari				Mars				April				Maj					Juni	
Arbete	Mängd (ta)	Kapacitet/dag (löst)	V36	V37	V38	V39	V40	V41	V42	V43	V44	V45	V46	V47	V48	V49	V50	V51	V52	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23
Långgrundet																																										
Avjämning [m2]	30000	2500 m2/dag																																								
Skyddslager [m2]	47000	2500 m2/dag																																								
Plantering																																										
Återställning																																										